

Comune di Montegrosso d'Asti

Provincia di Asti

pag. 1

STATO FINALE DEI LAVORI

OGGETTO: Progetto di riqualificazione energetica della sede del comune di Montegrosso d'Asti sita in via Umberto I n°60.

COMMITTENTE: Comune di Montegrosso d'Asti, via Umberto I n°60

IMPRESA: L.E.M. s.r.l., via Mazzè s.n. - Vische (TO)




Contratto in data __/__/____ rep. n. registrato a in data __/__/____ al n. di euro 0.00

Data Offerta:	26/09/2012	IMPORTO DEL PROGETTO:	41 926.64
Data Consegna:	26/09/2012	Somme a Disposizione:	11 073.36
Data Inizio Lavori:	26/09/2012	Importo per la Sicurezza:	2 620.72
Giorni Utili per Ultimazione:	90	IMPORTO DI VARIANTE	46 745.06
Data Utile per Ultimazione:	25/12/2012	Somme a Disposizione (variante):	11 515.43
Giorni di Sospensione:	80	Importo per la Sicurezza (variante):	2 620.72
Numero di Sospensioni	1		
Nuova Data Ultimazione:	15/03/2013	Anticipazione:	0.00
Data FINE LAVORI:	15/03/2013	Giorni impiegati in PIU':	0
		Giorni impiegati in MENO:	0

Ing. DRAGO Pierguido, viale alla Vittoria n°60
tel 0141/53.01.35 - @-mail studio@dragoingegnere.it

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	LAVORI A CORPO (Variante euro 38'036,68 - 100%)			
1 000.001	- INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE DELL'INVOLUCRO EDILIZIO SOMMANO % aliquote	100,00	30'725,30 (80,778081 %)	30'725,30 (80,778081%)
2 000.002	- INSTALLAZIONE DI SISTEMI AUTOMATIZZATI DI TERMOREGOLAZIONE CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE SOMMANO % aliquote	100,00	2'200,50 (5,785205%)	2'200,51 (5,785232%)
3 000.003	- ONERI PER LA SICUREZZA SPECIFICI SOMMANO % aliquote	100,00	1'243,42 (3,269002%)	1'243,42 (3,269002%)
4 000.004	- OPERE IN VARIANTE SOMMANO % aliquote	100,00	3'867,46 (10,167712 %)	3'867,46 (10,167712%)
	Parziale LAVORI A CORPO euro aliquota			38'036,69 (100,000026%)
	TOTALE euro			38'036,69
	A RIPORTARE			

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	<u>RIEPILOGO FINALE</u>			
	Tipologia Appalto: a Corpo Tipologia Offerta: Unico Ribasso Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso euro 2'917,35 LAVORI A CORPO euro			38'036,69 (111,318579%)
	<i>aliquota</i>			
	PER LAVORI A CORPO euro			38'036,69
	TOTALE euro			38'036,69
	A RIPORTARE			

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	<u>RIEPILOGO STATO FINALE DEI LAVORI</u>			
	TOTALE NETTO DEI LAVORI euro			38'036,69
	A DEDURRE ACCONTI GIA' CORRISPOSTI:			
	<u>CERTIFICATI DI PAGAMENTO:</u> Certificato N.1 del 22/02/2013 euro			27'155,00
	SOMMANO CERTIFICATI DI PAGAMENTO euro			27'155,00
	SOMMANO LE DETRAZIONI euro			27'155,00
	RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA euro			10'881,69
	<p>Asti, 18/03/2013</p> <p style="text-align: center;">  Sede Legale: Via Mazzè snc, 10030 VISCHE (TO) P.I./C.F. 10726250011 - N.REA: TO1156794 L'Impresa Indirizzo PEC: lemimpianti@open.legaimail.it </p> <p style="text-align: center;"> Il Direttore dei lavori   </p>			
	A RIPORTARE			